Ref Dossier: STE ARCUS INOX -

SITE BELLOY EN France – ZAC DE L'ORME - ROUTE DE PARIS Construction d'un bâtiment à usage d'activité & Stockage



Image d'Architecture Ph Colson pilcolson@icloud.com Tel 0686457354

Cte rendu préparatoire de Réunion de Chantier du 22/07/2022

Prochaine date de réunion : A définir

DESIGNATION	PRESENTS	DIFFUSION	COMMENTAIRES	
ENTREPRISE TMJA	1	1		
BUREAU DE CONTRÔLE ACB		1		
SPS BECS	1	1		
MAÏTRISE D'ŒUVRE	√	- √		
SONDEUR DE SOL GEORISK		- √		
GEOMETRE				
MAÎTRISE D'OUVRAGE		1		

Avancement: Préparatoire

Au titre de l'entreprise

o Piquetage de chantier & Bâtis

o Préparation de l'accès Chantier

o Clôtures de Chantier

o Préparation d'un panneau de chantier

Réalisé Géomètre Réalisé accès et Rampe Réalisé pose clôtures

- Au titre de la Maîtrise d'œuvre

- Ci dessous liste des intervenants
- Bureau de contrôle
 - ACB 22 rue de Paris 91090 LISSES
 - Contact : Maxence RIGAULT

(:06 42 67 02 81 - 01 60 86 28 80 maxence.rigault@acb-controle.fr

- o SPS
- BECS 29 Rue Etienne Dolet 94140 ALFORTVILLE
- Contact:

(:06 14 90 18 20 - contact@becs-sarl.fr

- Sondage de Sol
 - GEORISK 242 Rue de Charenton 75012 PARIS
 - Contact : Cedric Le Dars
 - (:01 44 62 07 20 cledars@geo-risk.fr

Interventions Chantier

- AU TITRE DU SPS

O Préparation du PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé)

- AU TITRE DE GEORISK

Intervention de sondage

Nota : L'entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu

Ref Dossier: STE ARCUS INOX -

SITE BELLOY EN France – ZAC DE L'ORME - ROUTE DE PARIS Construction d'un bâtiment à usage d'activité & Stockage

- AU TITRE DE L'ENTREPRISE TMJA

- O Il est demandé à l'entreprise de transmettre au maître d'œuvre :
 - Plan Géomètre avec localisation des Piquetage
- o Il est demandé à l'entreprise de Transmettre au bureau de contrôle l'ensemble des pièces du devis des travaux
- o Il est demandé) l'entreprise de préparer le PGC (Plan Général de coordination)
- o II est demandé à l'entreprise de transmettre son Planning Prévisionnel des travaux
- Lors des travaux de plateforme , l'entreprise à mis à jour un tampon de réseau , il est demandé à l'entreprise de procéder au levage du tampon afin de déterminer le type de réseau enterré .

- AU TITRE DU MAÎTRE D'ŒUVRE

- Confirmation de validation des coloris selon notice annexée au Permis de Construire
- Préparation de la demande d'arrêté de police de la circulation au nom de l'entreprise concernant les dispositions d'accès et de sorties de chantier (Selon les demandes de la Municipalité)
- Prendre contact pour relance ENEDIS déplacement de la ligne HT
 - N° Dossier ENEDIS BT: 34350 (09 69 32 18 99)
 - N° Transmission ENEDIS HT: B/21 (01 42 91 00 66)
- Transmission de la demande de DO pour proposition police assurance au maître d'ouvrage
- Lors du rendez-vous de chantier , le maître confirme au maître d'ouvrage les points suivants :
 - Le bâtiment existant sur le site est implanté sur la future voirie , à ce titre il devra être supprimé de cet emplacement
 - Un mat de projecteur est implanté sur l'emprise des futurs bureaux , à ce titre il devra être déplacé

- Informations & Demandes complémentaires

- Dans les 2 mois précédant l'ouverture de chantier , il devra être transmis en Mairie le formulaire de Déclaratif d'ouverture de chantier (DROC)
- Préparation de la demande de raccordement Electrique (Durée d'étude de ENEDIS estimée à 6 mois)

Transmission:

- L'ensemble des pièces Graphiques du Marché ont été transmises au SPS Lors du RdV de Chantier Ref Dossier: STE ARCUS INOX -

SITE BELLOY EN France – ZAC DE L'ORME - ROUTE DE PARIS Construction d'un bâtiment à usage d'activité & Stockage







Ci dessus:

Reportage photographique Accès chantier et Préparation Plateforme

Fait à Mandres Le : 22/07-2022 Ph Colson