Ref Dossier : STE ARCUS INOX –
SITE BELLOY EN France – ZAC DE L'ORME - ROUTE DE PARIS
Construction d'un bâtiment à usage d'activité & Stockage

Image d'Architecture
Ph Colson
pilcolson@icloud.com
Tel 0686457354

Cte rendu de Visite de Chantier du 27/10/2022
N° 6
Prochaine date de réunion : A définir

	DESIGNATION	PRESENTS	DIFFUSION	COMMENTAIRES
	ENTREPRISE TMJA	√	√	
	BUREAU DE CONTRÔLE ACB		√	
	SPS BECS		√	
	MAÏTRISE D'ŒUVRE	√	√	
	SONDEUR DE SOL GEORISK			
	GEOMETRE			
	MAÎTRISE D'OUVRAGE	√	√	

Désignation	*Avancement*
- Etude d'Exe Terrassement	*100%*
- Décapage	*95%*
- Déblais plate forme	*95%*
- Evacuation des terres excédentaires	*95%*
- Dépose des clôtures	*95%*
- Exécution des chaussées lourdes	*75%*
- Plate forme Bâtiment	*95%*
- Découpage des plateformes pour Fondation	*95%*
- Coulage fond de fouille Gros Béton	*50%*
- Livraison des fers De fondation	*80%*

Avancement : Préparatoire

Administratif

- Transmission des éléments :
  - Parking Extérieurs modifiés (avec emplacement Handicapés)
  - Emplacement du Point de livraison ENEDIS
  - Demande de Raccordement Veolia pour point de Livraison de l'eau

Planning Prévisionnel

- En l'attente de la transmission du planning Prévisionnel de l'entreprise générale (avant fin du mois)

Plans Charpente

- Transmis par Astron

ENEDIS

- RAPPEL / Intervention de dépose du câble HT le 16-11-2022
  - Il est demandé aux entreprises de :
    - Laisser l'accès aux agents ENEDIS
    - D'interrompre les Travaux chantier durant la dépose du câble HT
- Demande de branchement
  - En attente du retour de proposition ENEDIS (plans complémentaires transmis à ENEDIS)

Nota : L'entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu

Ref Dossier : STE ARCUS INOX –
SITE BELLOY EN France – ZAC DE L'ORME - ROUTE DE PARIS
Construction d'un bâtiment à usage d'activité & Stockage

Bâtiment KASTO

- Plan modifié selon la dernière demande (Lg 7,00m) transmis
    - Ce plan fera l'objet d'une implantation comprenant :
        - La volumétrie nécessaire au Projet
        - La liaison inter bâtiment
        - Les dispositions de Fondations et Dallages
        - L'analyse urbaine d'insertion

Bureau de contrôle

- RICT Transmis le 13/09/2022
- Registre Journal Transmis

Plan Parkings modifiés

- Plan Modifié Transmis comprenant les stationnements dédiés aux PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Plans aménagement des Bureaux

- Plan Modifié Transmis :
    - Avis favorable du maître d'ouvrage
    - Le bureau de contrôle demande la transmission des documents avec les indications des mesures d'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) .

Ponts Roulants

- Lors de la dernière réunion de chantier , le maître d'ouvrage a demandé la possibilité d'usage des ponts roulants (4 u) sur la longueur du Bâtiment .
    - L'entreprise confirme cette disposition sous réserve d'une garde d'une travée entre ponts .
        - Cette disposition devra être confirmée par écrit et décrite et justifiée afin d'obtenir la validation du Bureau de contrôle sur cet aspect
        -
        -

Photographies Armatures des Fondations

Fait à Mandres
Le : 28-10-2022
Ph Colson

Nota : L'entreprise a une durée de 15 jours pour porter à connaissance ses sujétions , ou demandes complémentaires à la rédaction du cte rendu