B.E.C.S.
Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE
06 14 90 18 20 - contact@becs-sarl.fr

REGISTRE JOURNAL
COORDINATION S.P.S. DE REALISATION

Maître d'ouvrage :	**STE ARCUS INOX**	**DATE ET HEURE DE L'INTERVENTION :**	
OPERATION :	Construction d'un bâtiment industriel	27-oct-22	11h
Adresse :	ZAC de l'Orme – 21b Route de Paris	**N° de REFERENCE :**	**N° de PAGE :**
	95270 BELLOY-EN-France	**556/2022**	**O2**

Nature de l'intervention : X **Rendez-vous de chantier** ☐ **Visite inopinée** code :

	INTERVENANT(S)	SOUS-TRAITANT(S) DE	INTERVENANT(S)	SOUS-TRAITANT(S) DE
Tous Corps d'état	TMJA			

OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR	CONCERNE
ADMINISTRATIF :	
Visite d'Inspection Commune (**V.I.C.**) à établir avec le C SPS avant première intervention	TCE + Sous-traitant
Fournir le **PPSPS** pour harmonisation avant première intervention	Ent. générale
Etablir les DICT auprès de tous les concessionnaires selon besoin, **fournir copie au C SPS**	Ent. générale
ENEDIS : intervention déplacement ligne aérienne le 16 nov 2022, aucune co-activité à l'aplomb	Ent. générale
Point chaud : L'entreprise aura pris connaissance de l'environnement au droit des interventions. Elle respectera les consignes de sécurité et mesures à mettre en oeuvre avant, pendant et après chaque intervention (PGC SPS art. 3.1.9.) **Permis feu** à établir avant intervention, à renouveller chaque jour	Maître d'ouvrage / Ent. concernées
Fournir le rapport de vérification du groupe électrogène (ref GE6002)	Ent. générale
COUPURES CONCESSIONNAIRES - CONSIGNATIONS SUR SITE :	
Elec : Coffrets électriques de chantier équipés d'arrêt coup de point	
Eau : Vanne d'arrêt général : pavillon du gardien	POUR INFO.
CHANTIER :	
Fournir le chantier de casques visiteurs	Ent. générale
Maintenir une trousse de secours de premiers soins complète dans le cantonnement commun	Ent. générale
Afficher le plan d'installation de chantier (P.I.C.) dans le cantonnement commun de chantier	Ent. générale
Equiper le chantier d'extincteurs (voir PGC SPS art. 2.7.1-2 et 3.1.9)	Ent. générale
AUTORISATION(S) DE CONDUITE de l'employeur à fournir (PEMP + engins + grue)	Ent. générale
Prévoir l'installation électrique du chantier inclus coffret(s) électrique(s) de chantier. Celle-ci fera l'objet d'une vérification préalable par un organisme de contrôle agréé ou par une personne compétente au sein de l'entreprise. **Fournir rapport de vérification**	Ent. générale
L'entreprise qui part la dernière fermera la clôture de chantier avant son départ	Tout Corps d'Etat
RAPPELS GENERAUX :	
Prévoir la protection collective du chantier (voir PGC art 3.2.1.)	
Port des EPI réglementaires (casque et chaussures de sécurité, autres...) en permanence	Chaque ouvrier
Port de la **carte PRO-BTP** en permanence	Chaque ouvrier
Veiller à ne pas salir la voirie du domaine public. Prévoir son nettoyage selon nécessité	Tout Corps d'Etat
Extincteur à proximité travaux par points chauds : stockage bouteilles Gaz dans un espace protégé	Ent. concernée
Permis feu à établir pour tous travaux par points chauds, à renouveller chaque jour	Ent. concernée
L'entreprise qui part la dernière fermera la base vie et la clôture de chantier avant son départ	Tout Corps d'Etat

Si aucune observation n'est signalée sous 48h, le présent Registre Journal est approuvé par tous les destinataires

PIECES ANNEXEES

NEANT

VISAS nom(s) et signature(s)

COORDONNATEUR S.P.S.	DIFFUSION
	MAITRE D'OUVRAGE - MAITRE D'ŒUVRE ENTREPRISES